



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๕๓๗ / ๒๕๖๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนามาได้มีการดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปรายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) จากทุกสำนัก/กอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางณฤดี ไชยยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายสมเพชร เดชะรุจิพร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวอัญริศ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรี

(อำนาจ สุขเหล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

**สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

๑. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๑๕๙ โครงการ

- ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๑ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๕)
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๕)

ครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๓๐ โครงการ

- ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐)
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๖๐)

**๒. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เฉพาะที่คงเหลือ)
(กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)**

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๘ โครงการ

- ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๑ โครงการ

- ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

**๓. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เฉพาะที่คงเหลือ)
(กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)**

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๕ โครงการ

- ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๑ โครงการ

- ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๘	๑๒,๘๗๕,๐๐๐	-	๑๑	๑๗	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๔๑,๐๐๐	๔๔,๐๓๔	๑	๐	
รวม	๒๙	๑๒,๙๑๖,๐๐๐	๔๔,๐๓๔	๑๒	๑๗	๔๑.๓๘
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมสงเคราะห์	๑๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	๖๙๑,๖๖๔	๔	๖	
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๐	
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๔๑๐,๐๐๐	๔๓,๑๙๗	๑	๒	
รวม	๑๔	๑,๘๙๐,๐๐๐	๗๖๔,๘๖๑	๖	๘	๔๒.๘๖
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแหล่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง						
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๘	๕,๘๒๑,๐๐๐	๒,๗๘๐,๗๐๐	๔	๔	
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๓	๑,๕๘๖,๕๐๐	๕๘๗,๔๒๙	๖	๓๗	
๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๖๓	๑	๐	
รวม	๕๒	๗,๖๐๗,๕๐๐	๓,๕๑๗,๔๙๒	๑๑	๔๑	๒๑.๑๕

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๕๐	๒	๑	
๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน	๕	๑๕,๖๔๖,๘๐๐	๔,๒๗๔,๙๑๐	๔	๑	
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๑	๑	
๔.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	๑	๐	
รวม	๑๑	๑๖,๒๖๖,๘๐๐	๔,๕๐๕,๙๕๕	๘	๓	๗๒.๗๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน						
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๙	๑,๖๐๙,๒๐๐	๑,๑๕๑,๙๖๕	๑๖	๓	
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๖	๒,๐๒๕,๐๐๐	๑,๓๕๒,๔๖๙	๕	๑๑	
รวม	๓๕	๓,๖๓๔,๒๐๐	๒,๕๐๔,๔๓๔	๒๑	๑๔	๖๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๔,๒๕๗,๕๐๐	๒๒๗,๗๒๕	๑๑	๕	
๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๕๐,๐๐๐	-	๐	๑	
๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๒๗๐,๐๐๐	๑๕๔,๑๗๐	๒	๐	
รวม	๑๘	๔,๕๗๗,๕๐๐	๓๘๑,๘๙๕	๑๓	๕	๗๒.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๑๕๙	๔๖,๘๙๒,๐๐๐	๑๑,๗๑๘,๖๗๐.๓๘	๗๑	๘๘	๔๔.๖๕

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)										
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ										
เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสาร์ภัก จังหวัดเชียงใหม่										

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามี)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหนองผึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๓/๒๑๕	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๔๗๖,๐๐๐	๐		/	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง (๔.๐๐ - ๑๐.๐๐) เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหนองผึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๓/๒๑๕	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๓๔,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านเลขที่ ๑๕๕ บ้านนายแก้ว นวลน้อย ถึงสวนอาจารย์เตือนใจ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๗/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๒๙๔,๐๐๐	๐		/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๑.๓๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๔/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๕๐,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามี)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโครงการเพ็ญนิ ๑ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๙๙/๔๘ ถึง ๙๙/๕๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๔/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๗๐๐,๐๐๐	๐		/	โอนลด ๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ สุดซอย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๖๙ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๔/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๕๕,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๘/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง (๓.๐๐ - ๕.๐๐) เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๕๒ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๕/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕		๒๑๖,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามี)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง (๓.๐๐ - ๖.๐๐) เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๑๔ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลเมือง) พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๖/๒๑๕	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๔๖๒,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมดินบดอัด หลังบ้านเลขที่ ๓๓๓/๒ ซอย ๘ สวายเรียง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินบดอัด ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๖/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๕๐,๐๐๐	๐		/	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็มนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ทางไปบ่อเก็บใบไม้เทศบาลตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหล็มนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๗/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๓ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๙๕,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๙/๒๕๖๙ ลว ๑๓ มี.ค. ๖๙

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น-โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามี)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณลำเหมืองหนองผึ่ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๗/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๓ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๕๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๑๐/๒๕๖๙ สว.๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๒	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหลักบริเวณลำเหมืองโป่งแห้ง และลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดถี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำหลัก ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ บาน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๗/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ รอทำสัญญา
๑๓	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หลังบ้านคุณวิชัย กล้าสุด ถึงวิทยาลัยเทคนิคสารภี หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๘/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	๓ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๖/๒๕๖๙ สว ๓ ก.พ. ๖๙

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามี)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองพญาคำ หน้าซอย ๕ ถึงบ้านเลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๘/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๔๕๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ รอทำสัญญา
๑๕	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองพญาคำ หลังบริษัท แม่ปิงลอนดริ ถึงบ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๘/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ รอทำสัญญา

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจนกนกวิลล์ ๑๕ (ต่อจากโครงการเดิม - ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๙/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๒ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๕๙๔,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๘/๒๕๖๙ ลง ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิดดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๗๓ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๙/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๙๕,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๙๑ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๙๙/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๒๑๔,๐๐๐	๐	/	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิดถี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๑๘ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๐/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๑๐,๐๐๐	๐	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอทำสัญญา

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด-โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังร้านค้า มัคควัฒน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญธิ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๐/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๒๕,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ รอทำสัญญา
๒๑	โครงการปรับปรุงกันห้องผู้อำนวยการกองการศึกษา (กองการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกันห้องผู้อำนวยการกองการศึกษา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญธิ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๐/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๗๐,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงฝั่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย ๓ ,ซอย ๓/๒, ซอย ๓/๓, ซอย ๓/๔, ซอย ๓/๕ หมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแค โยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝั่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด (๐.๗๐ - ๐.๙๐) จำนวน ๒๔ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง กำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๑/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๓ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๑๑/๒๕๖๙ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙
๒๓	โครงการปรับปรุงฝั่บ่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๔๕/๔ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝั่บ่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๑/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๒๕๐,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๔	โครงการปรับปรุงฟารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่เลียบทางรถไฟ ด้านทิศตะวันตก ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๙๕/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงฟารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ - ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงฟารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรสเหล็ก ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๕๘ เมตร จำนวน ๗ ฝา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญธิ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๒/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๔๐๔,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากซอย ๓ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑ บ้านนายอมร ไชยลังการณ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ จำนวน ๑๙ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญดี พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๒/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๒๔,๐๐๐	๐		/	
๒๖	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดผางยอย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ฝา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญดี พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๓/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	-	๒๑๗,๐๐๐	๐		/	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนสัด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต (Over lay) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๕ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐-๕.๐๐) เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๐๓/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	๒๐๐,๐๐๐	๐		/	
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขอยพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ต่อโครงการเดิม (บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑) ถึงหน้าบริษัท เฟรชดริงค์ จำกัด มีขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ สว ๒๘ พย ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๔ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๗/๒๕๖๙ สว ๒๔ ก.พ. ๖๙ แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม)
รวม						๑๒,๘๗๕,๐๐๐	๐	๑๑	๑๗	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

เคหะและชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย ๒ และซอย ๓ (แยกขวา) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน ๑๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ตร.มม. ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด	กองช่าง ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ลว ๑๐ พย ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๙ ม.ค. ๖๙	๔๑,๐๐๐	๔๔,๐๓๔	/		แล้วเสร็จ แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม)
รวม						๔๑,๐๐๐	๔๔,๐๓๔	๑	๐	
รวมทั้งหมด						๑๒,๙๖๐,๐๐๐	๔๔,๐๓๔	๑๒	๑๗	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสวรรคิ จังหวัดเชียงใหม่

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการ		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ "อบรมอาชีพ การทำโคมไฟลัสนา"	จัดอบรมอาชีพทำโคมไฟลัสนา ให้กับประชาชนในเขตตำบลหนอง ผึ้งที่สนใจ เพื่อส่งเสริมอาชีพและ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบัญญัติหน้า ๑๕๙/๒๑๕)	๑ ส.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		/	
๒	โครงการค่ายสองวัย หัวใจผูกพัน	จัดอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และลด ช่องว่างระหว่างวัยให้แก่ผู้สูงอายุ และเยาวชนในตำบลหนองผึ้ง	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบัญญัติหน้า ๑๕๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		/	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ ลว ๑ ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการสัปดาห์สตรี สากล	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพแก่กลุ่มสตรีในตำบล จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม สตรีในตำบล	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบัญญัติหน้า ๑๕๔/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๙-๑๓ มี.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๙๕	/		แล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการ		หมายเหตุ
				ความแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านศิลปประดิษฐ์	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพ ด้านศิลปประดิษฐ์ ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนผู้สนใจ เพื่อ นำไปพัฒนาความรู้และทักษะใน อาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อ ครอบครัว ต่อไป	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบาลเมือง ๑๕๒/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๕	-	๓๐,๐๐๐	๐		/	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านหัตถกรรม	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน หัตถกรรม ให้กับประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้อาสาสมัครสร้างสรรค์สินค้าที่มี ความแปลกใหม่จากท้องถิ่นและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้ง ยังนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตและ ยั่งยืน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบาลเมือง ๑๕๒/๒๑๕)	๑ มิ.ย. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕	-	๘๐,๐๐๐	๐		/	
๖	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพใน เขตตำบลหนองผึ่ง	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้กับ ประชาชนผู้สนใจ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบาลเมือง ๑๕๒/๒๑๕)	๑ มิ.ย. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕	-	๕๐,๐๐๐	๐		/	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการ		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการหนองผึ่ง อายุวัฒนวิทยา	จัดอบรมในลักษณะการอบรม ภาคฤดูร้อนกับการอบรมเชิง ปฏิบัติการ โดยใช้หลักการ การ เรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการเรียนรู้ ตามอริยาบัย ให้กับผู้สูงอายุ ในเขต เทศบาลตำบลหนองผึ่ง โดยแบ่ง การอบรมออกเป็น ๑๕ สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ผู้สูงอายุมีเจตคติที่ดีต่อการสูงอายุ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สุขภาพจิตของตนเอง	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบาลตำบล หนองผึ่ง/๒๕๖๕)	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	๗ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๗๐๐,๐๐๐	๕๑๒,๒๐๙	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ	ส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กร ผู้สูงอายุและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ อันจะ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในชุมชนในระยะยาว	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบาลตำบล หนองผึ่ง/๒๕๖๕)	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๗๐๐	/		ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ในส่วนของการประชุม สำหรับกิจกรรม การอบรมและ ศึกษาดูงาน เลื่อนการดำเนินการออกไปก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านพลังงาน (น้ำมัน)

- ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการ		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ส่งเสริมให้สตรีแม่บ้านตำบลหนองผึ้งได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถและประสิทธิภาพในการนำชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติหน้า ๑๕๘/๒๑๕)	๑ ก.พ.๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๕	๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๖๕	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๖๐	/		แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมอาชีพด้านคหกรรมอาหาร	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำอาหารให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมให้เกิดรายได้	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติหน้า ๑๖๐/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๕	-	๖๐,๐๐๐	๐		/	
รวม						๑,๔๕๐,๐๐๐	๖๙๑,๖๖๔	๙	๖	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการ		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมฟื้นฟู พัฒนาการเพื่อกระตุ้น ศักยภาพเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคล ปัญญาอ่อนภาคเหนือ เพื่อจัด กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมฟื้นฟู พัฒนาการเพื่อกระตุ้นศักยภาพเด็ก ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญาช่วยเหลือตนเองและ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรมไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่ม รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	กองสวัสดิการ สังคม (เทศบาลนคร ๑๔๕/๒๑๔)	๑ ม.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๒๕,๒๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
รวม						๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๐	

- ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- (๓) แผนงาน การเกษตร

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการ		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศูนย์ สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเพื่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	จัดแปลงสาธิตและเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด (เทศ บัญญัติหน้า ๒๐๖/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๕	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		/	
๒	โครงการทำปุ๋ยหมักเพื่อ ลดปริมาณขยะ	สามารถทำปุ๋ยหมักได้และนำเอาไป ใช้และสามารถลดปริมาณขยะได้	สำนักปลัด (เทศ บัญญัติหน้า ๒๐๗/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐๐,๐๐๐	๐		/	โอนลด ๑๓/๖๕ - ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาตัด หญ้าถนนสาธารณะใน พื้นที่ตำบล เกือบไปไม้ และดูแลงานส่งเสริม การเกษตรในศูนย์สาธิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมู่ที่ ๗	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตัด หญ้าถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบล เกือบไปไม้ และดูแลงานส่งเสริม การเกษตรในศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ แบบพอเพียง หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด (เทศ บัญญัติหน้า ๒๐๕/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ มี.ค. ๖๕	๑๑๐,๐๐๐	๔๓,๑๙๗	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม						๕๑๐,๐๐๐	๔๓,๑๙๗	๑	๒	
รวมทั้งหมด						๑,๘๙๐,๐๐๐	๗๖๔,๘๖๑	๒	๕	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)										
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ										
เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่										

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.๑ กลยุทธ์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงาน การศึกษา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น กิจกรรมห้องสมุดสื่อรัก, กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เป็นต้น	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๐/๒๑๕)	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒	โครงการนันทนาการด้วยวัสดุรีไซเคิล	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน ชุมชน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๑/๒๑๕)	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	๑๐,๐๐๐	๐		/	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างรอบด้านและเหมาะสมตามวัย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๒/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙	-	๑๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัดการศึกษาหรือเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลหนองผึ้ง แยกดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๑ ตั้งไว้ ๔๘๒,๗๐๐.-บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๒ ตั้งไว้ ๕๓๐,๑๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๓/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๑ มี.ค ๖๙	๑,๐๑๒,๘๐๐	๖๕๗,๓๑๕	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๕	โครงการอบรมการจัดทำสื่อ การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๔/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐เม.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	-		/	
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองผึ้ง (ศูนย์ ๑และ ศูนย์ ๒) โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งและโรงเรียนวัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๔/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๑ มี.ค ๖๙	๑,๖๖๘,๒๐๐	๗๙๔,๕๘๕.๐๗	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

๓.๑ กลยุทธ์

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงาน

การศึกษา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๕/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๑ มี.ค ๖๙	๑,๕๔๐,๐๐๐	๖๖๘,๘๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๙๕/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๑ มี.ค ๖๙	๑,๕๔๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวม						๕,๘๒๑,๐๐๐	๒,๓๘๐,๗๐๐	๕	๕	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้และสนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองผึ่ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๒/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๔	๑๐ ม.ค. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๕๓๒	/		แล้วเสร็จ
๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาในระดับอำเภอ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๔/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔	๑๗ มี.ค. ๖๔ - ๑ มี.ค. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๖,๔๐๖	/		โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลว. ๖ มี.ค. ๖๔ +๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด (หนองผึ่งเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๔	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลหนองผึ่ง ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและพัฒนาส่งเสริมกีฬาในระดับตำบล	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๕/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔	๒๑ - ๒๘ ธ.ค. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๖๔	/		โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลว. ๑ ธ.ค. ๖๔ +๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่น	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๖/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๕	โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในบริเวณถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๗/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	๑ ม.ค. ๖๙	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๗	/		แล้วเสร็จ
๖	โครงการส่งเสริมสืบสานด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๘/๒๑๕)	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	๓๐,๐๐๐	๐		/	
๗	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลหนองผึ้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๙/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	-	๒๐๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง อ.สารภี โดยจ่ายให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๐/๒๕๕)	๑ เม.ย.๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔	-	๑๒,๐๐๐	๐		/	
๙	โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภีตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภีตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔โดยจ่ายให้ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๐/๒๕๕)	๑ ก.พ. ๖๔ - ๒๘ ก.พ. ๖๔	๑๓ - ๑๕ ก.พ.๖๔	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๔	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจ่ายให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๐/๒๕๕)	๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	-	๘,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.๑ กลยุทธ์

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการสืบสานส่งเสริม ป่าเวฬุปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๔	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบ สาน ส่งเสริมป่าเวฬุปีใหม่ เมือง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจ่าย ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอ สารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	๐		/	
๑๒	โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปี ใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๓	โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปี ใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปืใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๒/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๕	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปืใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๒/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปืใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๒/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๗	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปืใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๓/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปทุมธานีใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๓/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๙	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปทุมธานีใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๓/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒๐	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่วัดคณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	อินสตา -๒๐,๐๐๐
๒๑	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่วัดคณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	อินสตา -๒๐,๐๐๐

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
๒๒	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	โอนลด -๔,๑๐๐
๒๓	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒๔	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒๕	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๖	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดลี	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๖/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒๗	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๖/๒๑๕)	๑ พ.ย. ๖๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒๘	โครงการจัดงานสงกรานต์ยี่วัด วัดกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์ยี่วัด วัดกองทราย ให้แก่วัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๖/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒๙	โครงการจัดงานสงกรานต์ยี่วัด วัดเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์ยี่วัด วัดเชียงแสน ให้แก่วัดเชียงแสน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๗/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดดอนจั่น	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดดอนจั่น ให้แก่วัดดอนจั่น	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๗/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๓๑	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดป่าแคโยง ให้แก่วัดป่าแคโยง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๗/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๓๒	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดผางยอย	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดผางยอย ให้แก่วัดผางยอย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๗/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๓๓	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดพระนอนหนองผึ่ง	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดพระนอนหนองผึ่ง ให้แก่วัดพระนอนหนองผึ่ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๘/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๔	โครงการจัดงานสงกรานต์วัดสันค้อ	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัดสันค้อ ให้แก่วัดสันค้อ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๘/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ ก.ค.๖๙	๗ - ๘ มีค. ๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๓๕	โครงการจัดงานสงกรานต์วัดอุโบสถ	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัดอุโบสถ ให้แก่วัดอุโบสถ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๘/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ ก.ค.๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๓๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึ่งพิงตนคุณภาพชีวิตวัดกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึ่งพิงตนคุณภาพชีวิตวัดกองทราย ให้แก่วัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๘/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๓๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึ่งพิงตนคุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึ่งพิงตนคุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน ให้แก่วัดเชียงแสน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๘/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดดอนจีน	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดดอนจีน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๙/๒๕๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๕๐,๐๐๐	๐		/	
๓๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการ - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดป่าแคโยง ให้แก่วัดป่าแคโยง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๘๐/๒๕๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๔๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดผางยอย	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดผางยอย ให้แก่วัดผางยอย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๘๐/๒๕๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๔๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดพระนอนหนองผึ่ง	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงศรัทธาคุณภาพชีวิตวัดพระนอนหนองผึ่ง ให้แก่วัดพระนอนหนองผึ่ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๑๘๐/๒๕๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงประสงค์คุณภาพชีวิตวัดสันคือ	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงประสงค์คุณภาพชีวิตวัดสันคือ ให้แก่วัดสันคือ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า๑๘๑/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๔๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงประสงค์คุณภาพชีวิตวัดอุโบสถ	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงประสงค์คุณภาพชีวิตวัดอุโบสถ ให้แก่วัดอุโบสถ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า๑๘๑/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
รวม						๑,๕๔๖,๕๐๐	๕๔๗,๕๒๙	๖	๓๗	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.๑ กลยุทธ์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๓) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้	ไม่ได้	ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
								ดำเนินการ	ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองผึ้ง ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๕ พย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๖๓	/		ตั้งรายการใหม่และขอโอนงบครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อ ๑๔ ตค.๖๘ โอนลดครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อ ๑ ธค. ๒๕๖๘ ๕๐,๐๐๐.-แล้วเสร็จ
รวม						๒๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๖๓	๑	๐	
รวมทั้งหมด						๗,๖๐๗,๕๐๐	๓,๕๑๗,๔๙๒	๑๑	๔๑	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนสัด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการดูแลสถานและฌาปนสถานในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	เพื่อดูแลสถานและฌาปนสถานในพื้นที่ ที่มีอยู่จำนวน ๓ แห่ง	กองสาธารณสุข ฯ (เทศบาลัญญิติ หน้า ๑๑๐/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพในภาวะวิกฤติหมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพช่วงปัญหาวิกฤติหมอกควัน	กองสาธารณสุข ฯ (เทศบาลัญญิติ หน้า ๑๑๒/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๑๙ ก.พ. ๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	/		แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชน	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชน	กองสาธารณสุข ฯ (เทศบาลัญญิติ หน้า ๑๑๘/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๐,๐๐๐			/	
รวม						๒๒๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๕๐	๒	๑	

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๔.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๒) แผนงาน

เคหะและชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลหนองผึ่ง	เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนต้นยางตลอดสายและในพื้นที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญญิตินา ๑๔๘/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๙๖,๘๐๐	๑๐๑,๕๘๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายต้นยาง เชียงใหม่-ลำพูน และในพื้นที่ตำบลหนองผึ่ง	เพื่อดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ตำบลหนองผึ่งให้สะอาด อยู่เสมอ	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญญิตินา ๑๔๘/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๓๗๖	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้นวัตกรรมใหม่	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญญิตินา ๑๔๘/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		/	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๒) แผนงาน

เคหะและชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง รวมทั้งนำไปกำจัดตามตารางเวลาที่กำหนด	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลนครภูเก็ต ๑๔๗/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๖๕,๙๗๒	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลนครภูเก็ต ๑๔๘/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๙๘๒	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม						๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๔๑,๙๕๔	๕	๑	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๓) แผนงาน

การเกษตร

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทุกหมู่บ้าน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๐๘/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๕	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		/	โอนลด ๑๓/๖๕ ลว ๑๕ กพ. ๖๕ -๕,๕๐๐๐
๒	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการขยายพันธุ์ต้นดอกเอื้องผึ้ง	อนุรักษ์ต้นดอกเอื้องผึ้งคู่กับต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ต้นดอกเอื้องและต้นยางนา	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๐๘/๒๑๕)	๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๕	๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม						๓๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๑	๑	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๔) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพอาคารสำนักงานและบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	ปรับปรุงทัศนียภาพ ตกแต่งอาคารสำนักงานและบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	/		โอนเพิ่ม ๑๑/๖๙ ลว ๓๐ มี.ค. ๖๙ +๘๗,๘๐๐
รวม						๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	๑	๑	
รวมทั้งหมด						๑๖,๒๖๖,๘๐๐	๙,๕๐๕,๙๕๕	๘	๘	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	ส่งเสริมและให้ความรู้ในการป้องกันโรคและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคฯ	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญัติหน้า ๑๑๑/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๔๘,๐๐๐	๐		/	
๒	โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาในหมู่บ้าน	เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญัติหน้า ๑๑๐/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒ ก.พ. ๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	/		แล้วเสร็จ
๓	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองผึ่ง	เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหนองผึ่ง	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญัติหน้า ๑๑๖/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๗ ก.พ. ๖๙	๙๑,๐๐๐	๑๐๑,๙๕๒	/		โอนเพิ่ม ๑๑,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันปัญหาเอดส์ในเยาวชน	ส่งเสริมและให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาเอดส์และเยาวชน	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๓/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	๓ ธ.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๕	/		แล้วเสร็จ
๕	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๔/๒๕๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๔ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๕๔๕,๙๓๐	/		อินสตาแกรม ๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ
๖	โครงการเสริมศักยภาพหน่วยฝึกอบรม AED Unit	เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและฝึกทักษะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วไป	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๓/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๕ ต.ค. ๖๘(ครั้งที่ ๑) ๒๙ พ.ย. ๖๘(ครั้งที่ ๒) ๒๐ ธ.ค. ๖๘(ครั้งที่ ๓) ๓๑ ม.ค. ๖๙(ครั้งที่ ๔) ๒๘ ก.พ. ๖๙(ครั้งที่ ๕)	๑๐,๐๐๐	๕,๐๘๕	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการวันเสาร์สุดท้ายของแต่ละเดือน

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ไลน์เพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนตามกำหนด	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๐๘/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒ ก.พ. ๖๙	๑๖,๒๐๐	๘,๗๓๓	/		แล้วเสร็จ
๘	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผลงลอยจำหน่ายอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๑๕/๒๑๕)	๒ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๐,๐๐๐	๐		/	
๙	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๐๙/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๐๘,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	/		โอนเพิ่ม ๙๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานของศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานของศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๗/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๖๖๖,๐๐๐	๑๕๖,๘๐๐	/		
๑๑	จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างอาสาสมัครบริหารตำบลหนองผึ้ง	เพื่อใช้ในการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานอาสาสมัครบริหารตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๐๙/๒๕๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๒๐,๐๐๐	๐		/	โอนลดทั้งหมด
๑๒	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๔/๒๕๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐ ก.พ. ๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านเชียงแสน หมู่ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๒/๒๕๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐ ก.พ. ๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านดอนจัน หมู่ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลตำบลหน้า ๑๒๒/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านหนองผึ่งใต้ หมู่ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลตำบลหน้า ๑๒๔/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านป่าแคโย่ง หมู่ที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลตำบลหน้า ๑๒๓/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน

๕.๑ นโยบาย

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด/โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านกองทราย หมู่ที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญญิตี หน้า ๑๒๒/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านป่าเก็ดลี หมู่ที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญญิตี หน้า ๑๒๓/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ้านสันค้อ หมู่ที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญญิตี หน้า ๑๒๓/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
รวม						๑,๖๐๔,๒๐๐	๑,๕๕๑,๙๖๕	๑๖	๓	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด/โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๔/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๒,๔๖๘.๖๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แก้ไข) แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม เดือน มิย-สค ๖๙
๒	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๖/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	-	๑๕,๐๐๐	๐		/	
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยจ่ายให้กับเทศบาลตำบลสารภี	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๗๔/๒๑๕)	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๑๗ ต.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		จ่ายเงินอุดหนุน อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบบุณัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองผึ่งเหนือ	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๕/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๕	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๒ บ้าน เชียงแสน	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๕/๒๑๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๖	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนจัน	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๕/๒๑๕)	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองผึ่งใต้	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๖/๒๑๕)	๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๘	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๕ บ้าน ป่าแคโยง	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๖/๒๑๕)	๑ มี.ย. ๖๔ - ๓๐ มี.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๙	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๖ บ้าน กองทราย	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๖/๒๑๕)	๑ มี.ย. ๖๔ - ๓๐ มี.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๗ บ้าน ป่าเกิดดี	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิดดี	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๗/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๑	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๘ บ้าน สันคือ	จัดให้มีการป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมภายใน หมู่บ้านอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๗/๒๑๕)	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน ปัญหาอาชญากรรม	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันปัญหาอาชญากรรม	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๕๔/๒๑๕)	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๓	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาลำเหมืองกลาง	คำจ้างเหมากำจัดวัชพืช และผักตบชวา ในลำเหมือง กลาง และลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๐/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๒๔ กย. ๖๘ - ๓๐ ต.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองพญาคำ	ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำเหมืองพญาคำ และลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๑/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	๓๕๐,๐๐๐	๐		/	โอนลด ๑๖/๖๙ ลว. ๒๐ มีค. ๖๙ -๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองแม่ฟ้าผ่า	ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำเหมืองแม่ฟ้าผ่า และลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๒/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๒๒ กย. ๖๘ ๑๖ ต.ค. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองหนองผึ่ง	ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำเหมืองหนองผึ่ง และลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๓/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๒๓ มี.ค. ๖๙ - ๒๒ เม.ย. ๖๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ โอนเพิ่ม ๑๖/๖๙ ลว. ๒๐ มีค. ๖๙ +๕๐,๐๐๐
รวม						๒,๐๒๕,๐๐๐	๑,๓๔๒,๔๖๙	๕	๑๑	
รวมทั้งหมด						๓,๖๓๔,๒๐๐	๒,๕๐๔,๔๓๕	๒๑	๑๔	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการท้องถิ่นสัญจร	ประชุมหารือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสารภ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔/๒๕๕)	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๒	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและพระบาทวงศานุวงศ์	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๕๑,๐๔๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ โอนเพิ่ม ๑๓/๖๘ สว. ๑๙ กพ. ๖๘ +๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓/๒๕๕)	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๘,๕๒๐	/		โอนเพิ่ม ๑๓/ ๖๘ สว. ๑๙ กพ.๖๘ +๕,๐๐๐ แล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๖.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการวันเทศบาล	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาลของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๘/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๕		๑๐,๐๐๐			/	
๕	โครงการเช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม	เพื่อใช้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในองค์กร	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๗/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ต.ค. ๖๔	๑ ๔๘. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน ส่งมอบ ๓๐ ก.ย. ๖๔
๖	โครงการจัดงานราชพิธีรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภีเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๓๒/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๗ ต.ค. ๖๔	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	/		แล้วเสร็จ
๗	โครงการดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	ค่าดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๐/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินงานส่งมอบ ๑ ต.ค. ๖๔

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบบ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองผึ้ง และผู้นำชุมชน	จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองผึ้ง และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๐/๒๕๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑๘ พ.ย. ๖๕ - ๒๗ พ.ย. ๖๕	๓๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาลฯ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๙/๒๕๕)	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๕	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		/	
๑๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	จัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๓๕/๒๕๕)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (แก้ไข) แก้ไขทั้งระยะเวลาจากเดิม เดือน มค-กย ๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินงาน อินเพิ่ม ๑๐/๖๕ ลว. ๖ พ.ค.๖๕ +๕๕,๐๐๐

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผน	จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๓๖/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ และ ๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๒ ก.ย. ๖๘ - ๑๐ พ.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๕,๑๔๐	/		จัดทำรายการ ปี ๖๘ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงานต่อไป
๑๒	โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองผึ่งเกิดแรงจูงใจและเกิดความสนใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๔๗/๒๕๕)	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	๒๐,๐๐๐	๐		/	
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๔๔/๒๕๕)	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	๗๐,๐๐๐	๐		/	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แก้ไข) แก้ไขทั้งระยะเวลาจากเดิม เดือน มีค-มิย ๖๙

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๔๕/๒๕๕)	๑ ก.พ. ๖๕ - ๓๐ เม.ย ๖๕	๓ เม.ย. ๖๕	๓๐,๐๐๐	๑๓,๐๒๕	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (แก้ไข) พิมพ์ผิดจากเดิม สำนักปลัด และ แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (แก้ไข) แก้ไขทั้งระยะเวลาจากเดิม เดือน กพ-มีค ๖๕
๑๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบเงินงบประมาณกองทุนประกันสังคม	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๒๑๐/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ มี.ค ๖๕	๕๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๑๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๒๑๔/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ มี.ค ๖๕	๒,๖๖๒,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวม						๔,๒๕๗,๕๐๐	๒๒๗,๗๒๕	๑๑	๕	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๒) แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ	กองสวัสดิการ (เทศบาลนคร ๑๔๕/๒๑๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๕๐,๐๐๐	๐		/	
รวม						๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๓) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๔/๒๕๕)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	/		อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวม						๑๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	๑	๐	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้วยการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๓) แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการศึกษาดูงานตามรอยพระมหากษัตริย์คุณและเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ตามรอยพระมหากษัตริย์คุณ และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน	สำนักปลัด (เอนตัง) รายการใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ลว ๑๔ ธค.๖๔)	๑ ม.ค.๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๔	๑๔ - ๑๘ มค. ๖๔	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๗,๘๗๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) แล้วเสร็จ
รวม						๑๗๐,๐๐๐	๑๔๗,๘๗๐	๑	๐	
รวมทั้งหมด						๔,๕๗๓,๕๐๐	๓,๔๑๔,๘๙๕	๑๓	๒	

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๑/๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปครุภัณฑ์						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๕๕๘,๔๐๐	-	๐	๒	
รวม	๒	๕๕๘,๔๐๐	-	๐	๒	๐.๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๓๕๙,๓๐๐	-	๒	๒	
รวม	๔	๓๕๙,๓๐๐	-	๒	๒	๕๐.๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๑,๐๒๔,๘๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๓	๗	
รวม	๑๐	๑,๐๒๔,๘๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๓	๗	๓๐.๐๐
๔. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา						
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๒๑๑,๘๐๐	-	๐	๖	
รวม	๖	๒๑๑,๘๐๐	-	๐	๖	๐.๐๐
๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	๓	๗,๘๑๑,๐๐๐	๔,๗๔๐,๐๐๐	๓	๐	
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	
รวม	๕	๒๔,๑๑๑,๐๐๐	๔,๗๔๐,๐๐๐	๔	๑	๘๐.๐๐

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๑/๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๗,๒๐๐	-	๑	๐	
รวม	๑	๑๗,๒๐๐	-	๑	๐	๑๐๐.๐๐
๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๔,๕๐๐	๐	๑	๐	
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๓,๐๐๐	-	๑	๐	
รวม	๒	๒๗,๕๐๐	-	๒	๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๐	๒๖,๓๑๐,๐๐๐	๔,๘๔๑,๐๐๐	๑๒	๑๘	๔๐.๐๐

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสรรภ จังหวัดเชียงใหม่

๑ ประเภทครุภัณฑ์

การเกษตร

๑.๑ กลยุทธิ์

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินลต อินเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๙/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๖๓,๔๐๐	๐		/	
๒	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ติดตั้งบนมอเตอร์ลากจูง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๙,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ติดตั้งบนมอเตอร์ลากจูง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๗๐/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๕๙๕,๐๐๐	๐		/	
รวม						๕๙๕,๔๐๐	๐	๑	๑	

๒ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ วิทยุ

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสลด อินเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๗๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๕๐,๘๐๐	๐		/	อินสลด ๑๒/๖๙ ลว ๑๓ กพ. ๖๙ - ๕๐,๘๐๐ ๐
๒	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๔๐ วัตต์	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๗๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๓,๕๐๐	๐		/	อินสลด ๑๒/๖๙ ลว. ๑๓ กพ. ๖๙ ๓๒,๒๐๐
๓	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์	จัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๗๒/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๗ มี.ค. ๖๙ - ๑๖ เม.ย. ๖๙	๑๒๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน รอส่งของ
๔	จัดซื้อและติดตั้งเสาหาวเวอร์ พร้อมสายอากาศ และสายนำสัญญาณ ระบบวิทยุสื่อสาร	จัดซื้อและติดตั้งเสาหาวเวอร์ พร้อมสายอากาศ และสายนำสัญญาณ ระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๗๓/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๘ มี.ค. ๖๙ - ๑๖ เม.ย. ๖๙	๑๕๕,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน รอส่งของ
รวม						๓๕๙,๓๐๐	๐	๒	๒	

๓ ประเภทครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๓.๑ กลยุทธิ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่อง AED trainer	จัดซื้อเครื่อง AED trainer จำนวน ๕ เครื่อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๐/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๖ มี.ค. ๖๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (แก้ไข) แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม เดือน เมย-กย ๖๕ แล้วเสร็จ
๒	เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Ambulance Stretcher)	จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Ambulance Stretcher) จำนวน ๑ เตียง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๑/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒๓ ก.พ. ๖๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (แก้ไข) แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม เดือน เมย-กย ๖๕ แล้วเสร็จ
๓	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	จัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๐/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒๕๐,๐๐๐	๐		/	รอดำเนินการ เม ย. - กพ. ๖๕
๔	เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๑/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๓๕๐,๐๐๐	๐		/	

๓ ประเภทครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๓.๑ กลยุทธิ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ร.ร.	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๒/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๖๔,๐๐๐	๐		/	
๖	ชุดตรวจหู ตา (Ophthalmo Oscope)	จัดซื้อชุดตรวจหู ตา (Ophthalmo Oscope) จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๓/๒๒๒)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๒๕,๐๐๐	๐		/	
๗	เตียงเฟวเลอร์	จัดซื้อเตียงเฟวเลอร์ จำนวน ๒ เตียง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๔/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๓๒,๐๐๐	๐		/	
๘	รถเข็นชนิดนอน	จัดซื้อรถเข็นชนิดนอน จำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๔/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๒๐,๘๐๐	๐		/	

๓ ประเภทครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๓.๑ วัสดุภัณฑ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	รถเข็นทำแผล	จัดซื้อรถเข็นทำแผลจำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๓๕/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๓ กพ. ๖๙	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐		/	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แก้ไข) แก้ไขช่วงระยะเวลาจากเดิม เดือน เมย-กย ๖๙ แล้วเสร็จ
๑๐	เครื่องพ่นละอองฝอย สะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ลว ๒ มีค ๖๙	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๑๙ มี.ค. ๖๙ - ๑๘ เม.ย. ๖๙	๑๘๒,๐๐๐		/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบพัสดุ
รวม						๑,๐๒๔,๘๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๓	๗	

๕ ประเภทครุภัณฑ์

กีฬา

๕.๑ กล้วยเท้า

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

การศึกษา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องบริหารข้อสะโพก	จัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๘๒/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๓๒,๐๐๐	๐		/	
๒	เครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง	จัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๑,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๘๓/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๔๒,๐๐๐	๐		/	
๓	เครื่องบริหารไหล่และขา	จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๐,๕๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๘๔/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๔๑,๘๐๐	๐		/	

๔ ประเภทครุภัณฑ์

กีฬา

๔.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

การศึกษา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์/ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๘๕/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๓๒,๐๐๐	๐		/	
๕	เครื่องออกกำลังกายข้อเข่าแบบเบา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายข้อเข่าแบบเบา จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๘๖/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๓๖,๐๐๐	๐		/	
๖	เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๔,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า ๘๗/๒๑๕)	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒๘,๐๐๐	๐		/	
รวม						๙๖,๐๐๐	๐	๐	๐	

๕ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ รถยนต์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินลต อินเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ความแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มี ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า หรือ ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	กองช่าง (เทศบาลนครภูเก็ตหน้า ๑๘๘/๒๑๕)	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐		/	อินลต ๐.-
รวม						๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	

๕ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ รถยนต์

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๒) แผนงาน

สาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินเทอร์เน็ต (ถ้ามีระบุ)
				ความแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตราย จำนวน ๒ คัน	กองสาธารณสุข ฯ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕	-	๕,๒๘๖,๐๐๐	๔,๗๔๐,๐๐๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (แก้ไข) แก้ไขทั้งระยะเวลาจากเดิม เดือน ตค-มิย ๖๔ และ แก้ไขเพิ่มผลิตจากเดิมกองช่างอยู่ระหว่างการดำเนินการในช่วง อุทธรณ์ คันละ ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท ๒ คัน ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๕ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ กลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

สาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุขฯ จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ลว ๑๓ กพ ๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนกำหนด TOR
๓	เครื่อง GPS ระบบติดตามรถ	จัดซื้อเครื่อง GPS ระบบติดตามรถ จำนวน ๒ ชุด	กองสาธารณสุขฯ จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ลว ๒ มีค ๖๙	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๕ มี.ค. ๖๙ - ๒๔ เม.ย. ๖๙	๒๕,๐๐๐	๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบพัสดุ
รวม						๒,๕๒๕,๐๐๐	๐	๓	๐	

๕ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๓ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

เคหะและชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินตด อินเฝม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุกดูดโคลน และฉีดล้างท่อระบายน้ำขนาด ๖ ล้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดูดโคลน และฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองช่าง จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ลว ๑๓ กพ ๖๙	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม						๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	

๒ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

เคหะและชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	กล้องวงจรปิดบันทึกภาพและเสียงแบบภายนอก	จัดซื้อกล้องวงจรปิดบันทึกภาพและเสียงแบบภายนอก จำนวน ๔ ชุด	กองสาธารณสุขฯ จ่ายเงินสะสมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ลว ๒ มีค ๖๔	๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	๒๕ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ เม.ย. ๖๔	๑๗,๒๐๐	๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) อยู่ในระหว่างดำเนินงานส่งมอบพัสดุ
รวม						๑๗,๒๐๐	๐	๑	๐	

๗ ประเภทครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่

๗.๑ กลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

เคหะและชุมชน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	กล้องบันทึกภาพและเสียงติดรถบรรทุกขยะ	จัดซื้อกล้องบันทึกภาพและเสียงติดรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ชุด	กองสาธารณสุข จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัชชา สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ลว ๒ มีค ๖๙	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๕ มี.ค. ๖๙ - ๒๕ เม.ย. ๖๙	๔,๕๐๐	๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบพัสดุ
รวม						๔,๕๐๐	๐	๑	๑	

(๒) แผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	กล้องบันทึกภาพและเสียงติดรถพยาบาล (รถตู้)	จัดซื้อกล้องบันทึกภาพและเสียงติดรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๒ ชุด	กองสาธารณสุข จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา สมัชชา สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ลว ๒ มีค ๖๙	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๕ มี.ค. ๖๙ - ๒๕ เม.ย. ๖๙	๒๓,๐๐๐	๐	/		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม-แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบพัสดุ
รวม						๒๓,๐๐๐	๐	๑	๑	
รวมทั้งหมด						๒๗,๕๐๐	๐	๑	๑	

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เฉพาะที่คงเหลือ)
(กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

ผด.๐๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๓๕๖,๗๐๖	๖	๐	
รวม	๖	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๓๕๖,๗๐๖.๐๐	๖	๐	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างคามั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
รวม						
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง						
รวม						
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด						
รวม						
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างคามั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน						
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๒	๐	
รวม	๒	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ						
รวม						
รวมทั้งสิ้น	๘	๒,๓๗๕,๐๐๐	๒,๒๐๖,๗๐๖.๐๐	๘	๐	๑๐๐.๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)										
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ										
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่										

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๘ สุดซอย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีพื้นที่ทั้งหมด รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๓.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ) พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๐/๒๒๒)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	๕ มิ.ย. - ๓๐ ต.ค. ๖๘	๖๐๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๖ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลเมือง พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๒๒๒)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘ - ๑๐ ต.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๔๐๐	/		แล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงฝาย บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณภายใน หมู่บ้านจินดาวิลา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๘๔ เมตร ยาว ๐.๘๔ เมตร จำนวน ๑๗ ฝาย และขนาดความกว้าง ๐.๘๔ เมตร ยาว ๐.๘๔ เมตร จำนวน ๒๐ ฝาย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลเมือง พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๒๒๒)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘ - ๑๑ ต.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๔๐๐	/		แล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านสันค้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๒๒๒)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ต.ค. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘ - ๒๐ พ.ย. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๙๐๖	/		แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (งบอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘ - เหลือ จ่าย)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๒๒ ส.ค. ๖๘ - ๑๗ พ.ย. ๖๘	๓๖๒,๐๐๐	๕๑๙,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ร.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนิน งานอื่น เช่น อินสลด อินเฝม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการเสริมผิว จราจรแอสฟัลติกคองกรีต (Over lay) บริเวณหน้าหอพัก หิมพรรดา ถึงหลัง หอพักอำพล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (งบบุตหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘ - เหลือ จ่าย)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๒๐ กย. ๖๘ - ๒๘ พย. ๖๘	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
รวม						๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๓๕๖,๗๐๖	๖	๐	
รวมทั้งหมด						๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๓๕๖,๗๐๖	๖	๐	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)										
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ										
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่										

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ความแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาลำเหมืองแม่ ฟ้าผ่า	ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและ ผักตบชวา ในลำเหมืองแม่ ฟ้าผ่า และลำเหมืองใสไก่	สำนักปลัด (ตั้งใหม่ ๖๘ โอน ๓๒/๖๘ ลว๑๕กย.๖๘)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๒๒ กย. ๖๘- ๑๖ ต.ค. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๒	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาลำเหมืองกลาง	ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและ ผักตบชวา ในลำเหมืองกลาง และลำเหมืองใสไก่	สำนักปลัด (ตั้งใหม่ ๖๘ โอน ๓๔/๖๘ ลว๒๔กย.๖๘)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๒๔ กย. ๖๘- ๓๐ ต.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
รวม						๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๒	๐	
รวมทั้งหมด						๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๒	๐	

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

ผด.๐๑/๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปครุภัณฑ์						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสรรภ จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑	๐	
รวม	๑	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑	๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑	๐	๑๐๐.๐๐

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)										
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ										
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่										

- ๑ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
- (๑) แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนสลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. สายสัญญาณเสียงชนิด Drop Wire ขนาด ๒ x ๑.๕ sq.mm. ระยะไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ เมตร ๒. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. ไมโครโฟนชนิดประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด ๔. ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด ๕. ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว ๖. ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ปลั๊กไฟ พัดลมดูดอากาศ ถาดรองเครื่อง จำนวน ๑ ชุด ๗. เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ คัน - เพื่อติดตั้งและกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง รับทราบโดยทั่วถึง	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๕/๒๒๒)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ต.ค. ๖๘	๘ กค. ๖๘ - ๒๓ กย. ๖๘	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	/		แล้วเสร็จ
รวม						๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑	๐	
รวมทั้งหมด						๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑	๐	

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เฉพาะที่คงเหลือ)
(กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

ผด.๐๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๔๓,๖๐๐	๕	๐	
รวม	๕	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๔๓,๖๐๐.๐๐	๕	๐	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
รวม						
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแหล่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง						
รวม						
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด						
รวม						
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างควมมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน						
รวม						
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ						
รวม						
รวมทั้งสิ้น	๕	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๔๓,๖๐๐.๐๐	๕	๐	๑๐๐.๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)										
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ										
เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสว่าง จังหวัดเชียงใหม่										

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขยายพัฒนา กองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑ มีขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญดี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๓/๒๒๒)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๖ พย. - ๘ มค.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต(Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐ - ๕.๐๐) เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่หน้าบ้านตำบั่วครีวอบลถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๕ - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๘๐/๓ ถึงเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๒๒๒ และตามบัญชี โอนเงิน งบประมาณ ที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลว. ๔ ก.ค. ๖๘)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๓ ธ.ค. - ๑๓ ก.พ.	๙๐๐,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ

- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคา สำนักปลัด (หลังเดิม) ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก เทศบาลตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผึ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและฝ้าเพดาน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลว. ๑๕ ส.ค. ๖๘)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๖ พย. - ๒๕ ธ.ค.	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงฝัารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๘๒ ถึงปากซอย ๓๗ และตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๑๔ ถึง หน้าบ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝัารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลว. ๑๕ ส.ค. ๖๘)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๖ พย. - ๕ ม.ค.	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๖๐๐	/		แล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๔)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕	๑๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๕	๔๕๐,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	/		แล้วเสร็จ
รวม						๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๔๓,๖๐๐	๕	๐	
รวมทั้งหมด						๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๔๓,๖๐๐	๕	๑๐	

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

ผด.๐๑/๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)						
บัญชีสรุปครุภัณฑ์						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่						
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	
รวม	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	๑๐๐.๐๐

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๑ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ รถยนต์ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง (ระบุวัน/เดือน/ปี)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า หรือ ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	กองช่าง (ตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณ ที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการอุทธรณ์
รวม						๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
รวมทั้งหมด						๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	